



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
16/01/2023

<b>Município</b> Aratuípe	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Aratuípe	<b>Responsável</b> Antônio Marcos Araújo de Souza
<b>Contato</b> Gabriel Coelho Andrade	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 24/21	<b>Processo</b> 069.1486.2022.0003519-44	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.297.293,27	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 424.477,21

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Aratuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão, município de Aratuípe, objeto do convênio nº 24/21 no valor de R\$ 1.297.293,27 (um milhão e duzentos e noventa e sete mil e duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.733,41	6.733,41	100,00%	20.200,24	6.733,41	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	5.519,64	5.519,64	100,00%	5.519,64	5.519,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO	109.558,43	412.646,18	376,64%	438.233,70	412.646,18	94,16%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO	89.735,13	0,00	0,00%	269.205,40	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA EXISTENTE	23.496,64	0,00	0,00%	70.489,91	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	19.739,55	0,00	0,00%	161.802,61	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	42.158,17	0,00	0,00%	84.316,34	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.931,98	0,00	0,00%	101.591,88	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	96.709,62	0,00	0,00%	96.709,62	0,00	0,00%
PAISAGISMO	13.894,64	0,00	0,00%	34.736,60	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00%	3.054,08	0,00	0,00%
TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.433,25	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>424.477,21</b>	<b>424.899,23</b>	<b>100,10%</b>	<b>1.297.293,27</b>	<b>424.899,23</b>	<b>32,75%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 24/21, no valor de R\$ 424.477,21 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  16/01/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão , Município de Aratuípe, Convênio  
24/21.**

**Foto 01 – Construção de muro de entorno.**



**Foto 02 – Construção de muro de entorno.**

