



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
13/04/2023

<b>Município</b> Ibirapuã	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Ibirapuã.	<b>Responsável</b> Calixto Antônio Ribeiro
<b>Contato</b> Luiz Cláudio Batista de Oliveira	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 13/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003618-80	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 23/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> 1.085.400,43	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 333.881,72

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Ibirapuã, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, município de Ibirapuã, objeto do convênio nº 13/21 no valor de R\$ 1.085.400,43 (um milhão e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.956,64	8.956,64	100,00%	26.869,92	17.956,64	66,83%
SERVIÇOS PRELIMINARES		30.385,53	#DIV/0!	30.385,53	30.385,53	100,00%
REFORMA DOS SANITÁRIOS, ARQUIBANCADA E MURO	131.464,92	131.464,92	100,00%	394.394,77	292.929,84	74,27%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	125.561,51	62.780,76	50,00%	251.123,01	188.342,26	75,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	67.898,65	67.898,65	100,00%	293.695,95	67.898,65	23,12%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA	0,00	0,00	0,00%	41.875,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	4.800,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>333.881,72</b>	<b>301.486,50</b>	<b>90,30%</b>	<b>1.085.400,43</b>	<b>597.512,92</b>	<b>55,05%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 13/21, no valor de R\$ 333.881,72 (trezentos e trinta e tres mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte e setenta e dois centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  14/04/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.**

**Foto 01 – ARQUIBANCADA.**



**Foto 02 – VESTIÁRIO.**



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.**

**Foto 03 – Construção do Muro.**



**Foto 04 – Poste instalados.**

