



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
13/06/2023

Município Ibirapuã	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ibirapuã.	Responsável Calixto Antônio Ribeiro
Contato Luiz Cláudio Batista de Oliveira	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues

Endereço
Sede do Município

Convênio 13/21	Processo 069.1479.2021.0003618-80	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 23/12/2021		Valor do Convênio 1.085.400,43	Valor da Parcela Vistoriada 327.251,46

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ibirapuã, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, município de Ibirapuã, objeto do convênio nº 13/21 no valor de R\$ 1.085.400,43 (um milhão e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.956,64	8.956,64	100,00%	26.869,92	17.956,64	66,83%
SERVIÇOS PRELIMINARES				30.385,53	30.385,53	100,00%
REFORMA DOS SANITÁRIOS, ARQUIBANCADA E MURO	131.464,92	131.464,92	100,00%	394.394,77	394.394,77	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4				251.123,01	251.123,01	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	97.898,65	27.898,00	28,50%	293.695,95	223.695,30	76,17%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	31.631,25	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA	41.875,00	0,00	0,00%	41.875,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	10.625,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	4.800,00	0,00	0,00%	4.800,00	0,00	0,00%
TOTAL	327.251,46	168.319,56	51,43%	1.085.400,43	917.555,25	84,54%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 13/21, no valor de R\$ 327.251,46 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quarenta e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 14/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

FOTO 01 - SANITARIO.



Fig 03: Instalações internas



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

FOTO 02 - SANITÁRIOS (MASCULINO E FEMININO).



Fig 05: Reforma dos Sanitários Masculino



Fig 06: Reforma dos Sanitários Feminino

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.
Foto 03 – ARQUIBANCADA.**



Foto 04 – VESTIARIO.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

Foto 05 – Construção do Muro.



Foto 06 – Poste instalados.

