



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
13/06/2023

Município Ibirapuã	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ibirapuã.	Responsável Calixto Antônio Ribeiro
Contato Luiz Cláudio Batista de Oliveira	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues

Endereço
Sede do Município

Convênio 13/21	Processo 069.1479.2021.0003618-80	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 23/12/2021		Valor do Convênio 1.085.400,43	Valor da Parcela Vistoriada 333.881,72

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ibirapuã, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, município de Ibirapuã, objeto do convênio nº 13/21 no valor de R\$ 1.085.400,43 (um milhão e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.956,64	8.956,64	100,00%	26.869,92	17.956,64	66,83%
SERVIÇOS PRELIMINARES				30.385,53	30.385,53	100,00%
REFORMA DOS SANITÁRIOS, ARQUIBANCADA E MURO	131.464,92	131.464,92	100,00%	394.394,77	262.929,84	66,67%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	125.561,51	125.561,51	100,00%	251.123,01	251.123,01	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	67.898,65	67.898,65	100,00%	293.695,95	135.797,30	46,24%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA	0,00	0,00	0,00%	41.875,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	4.800,00	0,00	0,00%
TOTAL	333.881,72	333.881,72	100,00%	1.085.400,43	698.192,32	64,33%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 13/21, no valor de R\$ 333.881,72 (trezentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e setenta e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 14/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

Foto 01 – ARQUIBANCADA.



Foto 02 – VESTIÁRIO.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

Foto 03 – Construção do Muro.



Foto 04 – Poste instalados.

