



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
27/12/2022

<b>Município</b> Caatiba	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Caatiba	<b>Responsável</b> Maria Tania Ribeiro Sousa
<b>Contato</b> Diego Oliveira Silva	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 22/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000181-59	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 14/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 805.744,69	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 401.799,06

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Caatiba, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Caatiba, objeto do convênio nº 22/22 no valor de R\$ 805.744,69 (oitocentos e cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.380,06	-	0,00%	34.760,11	34.760,11	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	116.386,10	21.636,40	18,59%	232.772,19	218.366,84	93,81%
BANCO DE RESERVAS	13.396,12	1.396,12	10,42%	26.792,24	25.676,90	95,84%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E MURETA	-	0,00	0,00%	2.371,20	0,00	0,00%
ACESSO, ALAMBRADO E CAMPO	206.847,82	38.480,40	18,60%	413.695,64	186.660,80	45,12%
DRENAGEM LATERAL ESTÁDIO	47.564,34	64.818,64	136,28%	95.128,68	64.818,64	68,14%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	224,63	0,00	0,00%	224,63	0,00	0,00%
TOTAL	401.799,06	126.331,56	31,44%	805.744,69	530.283,29	65,81%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/22, no valor de R\$ **401.799,06** (quatrocentos e um mil e setecentos e noventa e nove reais e seis centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  29/12/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.**

**Foto 01 – Execução de arquibancada.**



**Foto 02 – Execução de acesso e alambrado.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.**

**Foto 03 – Execução de arquibancada, acesso e alambrado.**



**Foto 04 - Execução de banco de reservas.**



*Antonio*  
Luz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU N° A-12275-0