



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
01/06/2023

Município Caatiba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Caatiba	Responsável Maria Tania Ribeiro Sousa
Contato Diego Oliveira Silva	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 22/22	Processo 069.1479.2022.0000181-59	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022	Valor do Convênio R\$ 805.744,69	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 401.799,06	

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Caatiba, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Caatiba, objeto do convênio nº 22/22 no valor de R\$ 805.744,69 (oitocentos e cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.380,06	-	0,00%	34.760,11	34.760,11	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	116.386,10	21.636,40	18,59%	232.772,19	218.366,84	93,81%
BANCO DE RESERVAS	13.396,12	1.000,00	7,46%	26.792,24	25.280,78	94,36%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E MURETA	-	0,00	0,00%	2.371,20	0,00	0,00%
ACESSO, ALAMBRADO E CAMPO	206.847,82	103.423,91	50,00%	413.695,64	251.604,31	60,82%
DRENAGEM LATERAL ESTÁDIO	47.564,34	64.818,64	136,28%	95.128,68	64.818,64	68,14%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	224,63	0,00	0,00%	224,63	0,00	0,00%
TOTAL	401.799,06	190.878,95	47,51%	805.744,69	594.830,68	73,82%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/22, no valor de R\$ **401.799,06** (quatrocentos e um mil e setecentos e noventa e nove reais e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 02/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Foto 01 – Execução de arquibancada.



Foto 02 – Execução de acesso e alambrado.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.

Foto 03 – Execução de arquibancada, acesso e alambrado.



Foto 04 - Execução de banco de reservas.



Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520-107-9
CAU N.º A-12275-0