



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria  
25/03/2024

<b>Município</b> Caatiba				<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Caatiba				<b>Responsável</b> Maria Tania Ribeiro Sousa
<b>Contato</b> Diego Oliveira Silva				<b>Cargo</b> Engenheiro
<b>Objeto</b> Reforma do Estádio Municipal				
<b>Endereço</b> Sede do Município				
<b>Convênio</b> 22/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000181-59	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 8ª Vistoria da 2ª Parcela	
<b>Publicação no D.O.E</b> 14/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 805.744,69	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 401.799,06	

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Caatiba, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Caatiba, objeto do convênio nº 22/22 no valor de R\$ 805.744,69 (oitocentos e cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está sem evolução.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.380,06	17.380,06	100,00%	34.760,11	34.760,11	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	116.386,10	116.386,10	100,00%	232.772,19	232.772,20	100,00%
BANCO DE RESERVAS	13.396,12	13.396,12	100,00%	26.792,24	26.792,24	100,00%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E MURETA	-	0,00	0,00%	2.371,20	2.371,20	100,00%
ACESSO, ALAMBRADO E CAMPO	206.847,82	153.256,36	74,09%	413.695,64	360.104,18	87,05%
DRENAGEM LATERAL ESTÁDIO	47.564,34	32.251,27	67,81%	95.128,68	79.815,61	83,90%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	224,63	0,00	0,00%	224,63	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>401.799,06</b>	<b>332.669,91</b>	<b>82,80%</b>	<b>805.744,69</b>	<b>736.615,54</b>	<b>91,42%</b>

**OBS:** O sistema de irrigação não está em conformidade com o projeto elaborado por essa SUDESB.

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida a 2ª** parcela do convênio nº 22/22, no valor de R\$ 401.799,06 (quatrocentos e um mil e setecentos e noventa e nove reais e seis centavos).

<b>Responsável.</b> Nelson Rocha	<b>Analista Técnico</b>	<b>Data do Relatório</b>  27/03/2024
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Nelson Rocha  
Engenheiro Civil / SUDESB  
CAD:92085362  
CREA-BA:3000077244

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.  
Foto 01 – Vista do sistema de irrigação em inconformidade com o projeto



Foto 02 – Vista geral do gramado natural



Foto 03 – Vista geral da arquibancada, alambrado e sistema parcial de irrigação



*[Handwritten signature]*