



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
23/09/2022

| | |
|--|--|
| Município Bonito | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Bonito | Responsável Reinan Cedro de Oliveira |
| Contato Oldegar Martins de Souza | Cargo Engenheiro |

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|--|---|--|--|
| Convênio 28/22 | Processo 069.1479.2022.0000876-31 | Nº de Parcelas 02 (duas) | Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela |
| Publicação no D.O.E 04/05/22 | | Valor do Convênio R\$ 919.694,71 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 442.630,05 |

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Bonito, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Bonito, objeto do convênio nº 28/22 no valor de R\$ 919.694,71 (novecentos e dezenove mil e seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 1ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 22.841,28 | 22.841,28 | 100,00% | 45.682,56 | 22.841,28 | 50,00% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 77.870,93 | 77.870,93 | 100,00% | 77.870,93 | 77.870,93 | 100,00% |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 14.902,28 | 14.902,28 | 100,00% | 14.902,28 | 14.902,28 | 100,00% |
| CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M DE REDE DE PROTEÇÃO | 162.280,67 | 221.986,30 | 136,79% | 324.561,34 | 221.986,30 | 68,40% |
| IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL | 164.734,89 | 82.791,48 | 50,26% | 329.469,78 | 82.791,48 | 25,13% |
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA | 0,00 | 35.627,99 | 100,00% | 87.963,12 | 35.627,99 | 40,50% |
| PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 27.369,70 | 0,00 | 0,00% |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 442.630,05 | 456.020,26 | 103,03% | 919.694,71 | 456.020,26 | 49,58% |

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 28/22, no valor de R\$ 442.630,05 (quatrocentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta reais e cinco centavos).

| | | |
|---|---|---|
| Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | Data do Relatório 07/10/2022 |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes | | |


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bonito, Convênio 28/22.

Foto 01 – Execução de sub-base para instalação do gramado sintético.



Foto 02 – Colocação de tela de arame galvanizado.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0