



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
03/04/2023

<b>Município</b> Apuarema		<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio	
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Apuarema		<b>Responsável</b> Jorge Rogério Costa Souza	
<b>Contato</b> Islans Ramos Carvalho		<b>Cargo</b> Engenheiro	
<b>Objeto</b> Reforma do Estádio Municipal de Apuarema			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 31/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0001200-18	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 12/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 863.528,82	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 419.888,92

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Apuarema, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Apuarema, objeto do convênio nº 31/22 no valor de R\$ 863.528,82 (oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.227,52	29.350,78	192,75%	30.455,04	29.350,78	96,37%
SERVIÇOS PRELIMINARES	25.135,27	20.081,16	79,89%	25.135,27	20.081,16	79,89%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	163.711,70	0,00	0,00%	327.423,40	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	115.044,05	171.430,90	149,01%	230.088,10	171.430,90	74,51%
CONSTRUÇÃO DE MURO COM COMPRIMENTO DE 75,00M E 2,50M DE ALTURA	71.263,04	120.350,78	168,88%	142.526,07	120.350,78	84,44%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	29.507,35	0,00	0,00%	59.014,69	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	5.380,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>419.888,92</b>	<b>341.213,62</b>	<b>81,26%</b>	<b>863.528,82</b>	<b>341.213,62</b>	<b>39,51%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 31/22, no valor de R\$ 419.888,92 (quatrocentos e dezenove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>04/04/2023</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Apuarema, Convênio 31/22.**

**Foto 01 – Construção do muro**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520-107-9  
CAU N° A-12275-0

**Foto 02 – Construção de arquibancada**



*Antonio Brantos*  
Luiz Antonio Brantos  
Coordenador de Obras  
Cad 68 520 107-9  
CAU N° A-12275-0