



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/06/2023

Município Apuarema		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Apuarema		Responsável Jorge Rogério Costa Souza	
Contato Islans Ramos Carvalho		Cargo Engenheiro	
Objeto Reforma do Estádio Municipal de Apuarema			
Endereço Sede do Município			
Convênio 31/22	Processo 069.1479.2022.0001200-18	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 3º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 12/05/2022		Valor do Convênio R\$ 863.528,82	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 419.888,92

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Apuarema, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Apuarema, objeto do convênio nº 31/22 no valor de R\$ 863.528,82 (oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) Obra segue em andamento

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15.227,52	15.227,52	100,00%	30.455,04	30.455,04	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	25.135,27	20.081,16	79,89%	25.135,27	20.081,16	79,89%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	163.711,70	0,00	0,00%	327.423,40	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	115.044,05	195.330,78	169,79%	230.088,10	195.330,78	84,89%
CONSTRUÇÃO DE MURO COM COMPRIMENTO DE 75,00M E 2,50M DE ALTURA	71.263,04	120.350,78	168,88%	142.526,07	120.350,78	84,44%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	29.507,35	0,00	0,00%	59.014,69	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS		0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO		0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	5.380,00	0,00	0,00%
TOTAL	419.888,92	350.990,24	83,59%	863.528,82	366.217,76	42,41%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 31/22, no valor de R\$ 419.888,92 (quatrocentos e dezenove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 07/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Apuarema, Convênio 31/22.

Foto 01 – Construção do muro



Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Apuarema, Convênio 31/22.

Foto 02 – Construção de arquibancada



Luiz Antonio Brantos
Luiz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0