



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
20/06/2023

Município Jaguaguara	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICÁ – CDSVJ (CONVALE)	Responsável Antonio Dannilo Italiano de Almeida (Presidente do Consorcio CONVALE)
Contato Flávio Gondim Oliva Santana	Cargo Engenheiro

Objeto Reforma do Estádio Municipal Menandro Minahim no Município de jaguaguara / Ba

Endereço Sede do Município

Convênio 32/22	Processo 069.1475.2022.0001338-96	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E	Valor do Convênio R\$ 2.661.245,20	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 893.226,12	

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de jaguaguara, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Menandro Minahim, município de jaguaguara, objeto do convênio nº 32/22 no valor de R\$ 2.661.245,20 (dois milhão, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.114,93	13.114,93	100,00%	39.344,80	26.229,86	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	28.902,41	28.902,41	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			#DIV/0!	80.465,10	80.465,10	100,00%
RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO COM ALTURA	145.113,58	145.113,58	100,00%	290.227,16	145.113,58	50,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO	66.610,85	66.610,85	100,00%	86.810,85	86.810,85	100,00%
RECUPERAÇÃO DE VESTIARIOS EXISTENTE	41.984,35	41.984,35	100,00%	83.968,70	83.968,70	100,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	57.048,31	57.048,31	100,00%	171.144,93	114.096,62	66,67%
PINTURA DO MURO				73.229,60	73.229,60	100,00%
RECUPERAÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL	29.864,15	29.864,15	100,00%	89.592,45	59.728,30	66,67%
RECUPERAÇÃO DA TRIBUNA DE IMPRENSA	20.142,41	20.142,41	100,00%	20.142,40	20.142,41	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE DOIS QUIOSQUE - 5X5M	20.881,26	20.881,26	100,00%	41.762,52	41.762,52	100,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	87.077,14	87.077,14	100,00%	174.154,28	87.077,14	50,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICAS DE CAMPO DE FUTEBOL 100X60M	478.000,00	478.000,00	100,00%	1.434.000,00	956.000,00	66,67%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS				35.625,00		0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL				11.875,00		0,00%
TOTAL	893.226,12	893.225,12	100,00%	2.661.245,20	1.803.527,09	67,77%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 32/22, no valor de R\$ 893.226,12 (oitocentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e seis reais e dose centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 21/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Almeida Brantes
Arquiteto de OBRAS
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº 12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, Município de Baixa Grande, Convênio 48/22.

Foto 01 – Instalação do Alambrado.



Foto 02 – Instalação da grama sintética



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, Município de Baixa Grande, Convênio 48/22.

Foto 03 - recuperação do vestiário.



Foto 04 – arquibancada.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, Município de Baixa Grande, Convênio 48/22.

Foto 05 – parque infantil.



Foto 06 – implantação dos dois quiosques.

