



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
24/10/2022

Município Lençóis	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Lençóis	Responsável Vanessa dos Anjos Teles Senna		
Contato Júlio César Cruz Santos	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 46/22	Processo 069.1479.2022.0001763-15	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/05/2022		Valor do Convênio 1.999.622,90	Valor da Parcela Vistoriada 631.641,23

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Lençóis, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Lençóis, objeto do convênio nº 46/22 no valor de R\$ 1.999.622,90 (um milhão e novecentos e noventa e nove mil e seiscentos e vinte e dois reais e noventa centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	948,80	948,80	100,00%	2.846,40	948,80	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	3.462,64	3.462,64	100,00%	3.462,64	3.462,64	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	416.258,33	531.248,87	127,62%	1.248.775,00	531.248,87	42,54%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	-		#DIV/0!	100.938,32	0,00	0,00%
REFORMA DO ALAMBRADO EXISTENTE - TROCA DE TELA	25.654,06		0,00%	51.308,12	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO ALTERNATIVO	97.192,33	97.192,33	100,00%	129.589,77	97.192,33	75,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	0,00		#DIV/0!	267.729,80	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE	88.125,07		0,00%	88.125,07	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00		#DIV/0!	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO)	0,00		#DIV/0!	63.341,53	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00		#DIV/0!	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	631.641,23	632.852,64	100,19%	1.999.622,90	632.852,64	31,65%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 46/22, no valor de R\$ 631.641,23 (seiscentos e trinta e um mil e seiscentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto - CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 08/11/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Lençóis, Convênio 46/22.

Foto 01 – INSTALAÇÃO DA GRAMA SINTÉTICA.



Foto 02 – INSTALAÇÃO DE POSTES.

