



SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS
DESPORTOS DO ESTADO DA
BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE
ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS,
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE
CONVÊNIO

FLS.
01/02

Data da Vistoria
23/fev./2023

Município Baixa Grande	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Baixa Grande	Responsável Gilvan Rios Da Silva
Contato Lilian Carolina Furquim de Almeida	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura

Endereço
Sede do Município

Convênio 48/22	Processo 069.1475.2022.0001900-25	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/05/2022	Valor do Convênio 1.457.525,29		Valor da Parcela Vistoriada 569.913,62

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Baixa Grande, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, município de Baixa Grande, objeto do convênio nº 48/22 no valor de R\$ 1.457.525,29 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	948,80	948,80	100,00%	2.846,40	2.846,40	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	3.462,64	3.462,64	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	525.458,57	525.458,57	100,00%	1.407.710,00	1.407.710,00	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE	31,631,25		0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL	11,875,00		0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	569.913,62	526.407,37	92,37%	1.457.525,29	#####	97,02%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 48/22, no valor de R\$ 569.913,62 (quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e treze e sete reais e sessenta e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 24/fev./2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cof. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Foto 01 – Instalação da grama sintética.



Foto 02 – Instalação da grama sintética



Foto – 03 instalações da grama sintética.



Foto – 04 instalações da grama sintética.



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura,
Município de Baixa Grande, Convênio 48/22.**

Foto – 05 instalações da grama sintética.



Antonio Brantos
Luz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0