



SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS
DESPORTOS DO ESTADO DA
BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE
ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS,
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE
CONVÊNIO

FLS.
01/02

Data da Vistoria
22/11/2023

Município Baixa Grande	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Baixa Grande	Responsável Gilvan Rios Da Silva
Contato Lilian Carolina Furquim de Almeida	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura

Endereço
Sede do Município

Convênio 48/22	Processo 069.1475.2022.0001900-25	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/05/2022		Valor do Convênio 1.457.525,29	Valor da Parcela Vistoriada 569.913,62

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Baixa Grande, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, município de Baixa Grande, objeto do convênio nº 48/22 no valor de R\$ 1.457.525,29 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	948,80	948,80	100,00%	2.846,40	2.846,40	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	3.462,64	3.462,64	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	525.458,57	525.458,57	100,00%	1.407.710,00	1.407.710,00	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE	31.631,25	31.631,25	100,00%	31.631,25	31.631,25	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	11.875,00	11.875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	569.913,62	569.913,62	100,00%	1.457.525,29	1.457.525,29	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 48/22, no valor de R\$ 569.913,62 (quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e treze e sete reais e sessenta e dois centavos).

Responsável Carlos A. C.de Oliveira	Cargo / CREA/Cadastro Analista Técnico Nível B	Data do Relatório 23/11/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brandes	Cargo / CREA/Cadastro : Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Arquiteto FLEM/SUDESB

Luiz Antonio Brandes
Luiz Antonio Brandes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura,
Município de Baixa Grande, Convênio 48/22.

Foto 01 – Placa da Obra.



Foto 02 – Instalação da grama sintética.



[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura,
Município de Baixa Grande, Convênio 48/22.

Foto 03 – Instalação do banco de reserva.



Foto 04 - instalações do TOTEM.



Handwritten signature