



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
29/06/2023

Município Nova Itarana	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Itarana	Responsável Antônio Dannilo Italiano de Almeida
Contato Clayton dos Santos Brandão	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 56/22	Processo 069.1475.2022.0001917-73	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/05/2022		Valor do Convênio 1.935.597,64	Valor da Parcela Vistoriada 617.835,54

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nova Itarana, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 56/22 no valor de R\$ 1.935.597,64 (um milhão e novecentos e trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.644,82	1.070,00	29,36%	10.934,48	8.359,66	76,45%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	7.855,94	7.855,94	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL			#DIV/0!	129.589,77	129.589,77	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	267729,80	78735,44	29,41%	267.729,80	78.735,44	29,41%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE			#DIV/0!	88.125,07	88.125,07	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA E COM ALTURA DE 2,40M			#DIV/0!	79.298,25	49.334,22	62,21%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	249.755,00	190.000,00	76,07%	1.248.775,00	1.189.020,00	95,21%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO NO MURO EXISTENTE			#DIV/0!	6.583,41	6.583,41	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	31631,25		0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO E PÓ DE PEDRA)	53199,67	35433,56	66,60%	53.199,67	35.433,56	66,60%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00		0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	617.835,54	305.239,00	49,40%	1.935.597,64	1.593.037,07	82,30%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 3ª parcela do convênio nº 56/22, no valor de R\$ 617.835,54 (Seiscentos e dezessete mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 30/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU Nº A-12275-0	

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nova Itarana, Convênio 56-22.

Foto 01 – CAMPO GRAMA SINTÉTICA.



Foto 02 – MURETA DO ALAMBRADO.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nova Itarana, Convênio 56-22.

Foto 03 – ARQUIBANCADA.



FOTO 04- POSTES E REFLETORES.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0