



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
09/02/2023

<b>Município</b> Baianópolis	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Baianópolis	<b>Responsável</b> Jandira Soares Silva Xavier
<b>Contato</b> Daniel Badaró Garrido	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Areninha 50x30m

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 59/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0002074-74	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 04/06/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 864.603,48	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 414.126,97

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Baianópolis, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Baianópolis, objeto do convênio nº 59/22 no valor de R\$ 864.603,48 (oitocentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.456,88	12.913,76	200,00%	12.913,76	12.913,76	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO	167.909,48	273.208,00	162,71%	335.818,95	273.208,00	81,36%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	0,00	0,00%	358.500,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	43.969,25	10.435,31	23,73%	87.938,50	10.435,31	11,87%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO)	0,00	24.166,85	0,00%	24.474,55	24.166,85	98,74%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>414.126,97</b>	<b>337.265,28</b>	<b>81,44%</b>	<b>864.603,48</b>	<b>337.265,28</b>	<b>39,01%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 59/22, no valor de R\$ 414.126,97 (quatrocentos e quatorze mil e cento e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).

<b>Responsável</b> Nelson Pereira Rocha Júnior	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Engenheiro Civil CREA nº 30000077244BA MAT92085362	<b>Data do Relatório</b>  <b>10/02/2023</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º 12275-0

**Relatório Fotográfico da x Construção de Areninha 50x30m, Município de Baianópolis, Convênio 59/22.**  
**Foto 01 – Instalação do alambrado.**



**Foto 02 – Instalação da pavimentação de piso intertravado, (Lado C).**



*Antonio*  
Luiz Antonio Brantos  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da x Construção de Areninha 50x30m, Município de Baianópolis, Convênio 59/22.**

**Foto 02 – Instalação da pavimentação de piso intertravado, (Lado C).**



*Antonio Brantes*  
Luz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Ced. 69.520.107-9  
CAU N° A-12275-0