



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/05

Data da Vistoria
27/MAIO/2023

Município Ribeira do Pombal	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal	Responsável Eriksson Santos Silva
Contato Diogo Coelho Costa Borges / José Afonso Costa Júnior	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo

Endereço
Sede do Município

Convênio 65/22	Processo 069.1479.2022.0002225-11	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/06/2022		Valor do Convênio 2.128.722,75	Valor da Parcela Vistoriada 616.889,12

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Ribeira do Pombal, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, na sede do município, objeto do convênio nº 65/22 no valor de R\$ 2.128.722,75 (dois milhões e cento e vinte e oito mil e setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) foi constatado que a obra está em andamento. Abaixo a planilha de acompanhamento dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M NA PRAÇA DOMINGOS FERREIRA						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.027,58	3.308,28	30,00%	33.082,72	33.082,28	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	12.913,76	12.913,76	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO		16.790,95	#DIV/0!	335.818,95	335.818,95	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	268.875,00	133.374,79	49,60%	358.500,00	358.500,00	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		57.160,02	0,00%	87.938,50	87.938,50	100,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO)	31.969,23		0,00%	31.969,23	31.969,23	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00		0,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
REFORMA DO ESTÁDIO NO COMPLEXO						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.601,14	2.563,20	33,72%	22.803,44	17.765,50	77,91%
SERVIÇOS PRELIMINARES		-	#DIV/0!	7.935,64	7.935,64	100,00%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		48.968,32	#DIV/0!	65.164,31	65.164,31	100,00%
RETIRADAS E BOTA FORA		2.081,42	#DIV/0!	2.081,42	2.081,42	100,00%
REFORMAS E READEQUAÇÕES - ESTÁDIO	143.803,06	128.242,13	89,18%	503.310,67	480.559,60	95,48%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS		90.854,10	#DIV/0!	369.840,58	349.742,51	94,57%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ARQUIBANCADAS	72.726,10	36.363,10	0,00%	72.726,10	72.726,10	100,00%
LAJE DO TÚNEL	2.543,22	2.543,22	0,00%	2.543,22	2.543,22	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO GRAMADO	22.638,95		0,00%	90.555,81	67.916,86	75,00%
ISOLAMENTO DO PERÍMETRO DO COMPLEXO COM GRADIL	30.333,43	0,00	0,00%	106.166,98	95.550,28	90,00%
SERVIÇOS FINAIS	1.621,41	0,00	0,00%	1.621,42	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	616.889,12	522.249,53	84,66%	2.128.722,75	2.034.083,16	95,55%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 65/22, no valor de R\$ 616.889,12 (seiscentos e dezesseis mil oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos.).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 31/MAIO/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU N.º 12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 01 – Vista Geral da Areninha, Totem, Passeios, Alamedas, Gramado, iluminação, com demarcação e traves.



Foto 02 – Vista da Areninha concluída e da Iluminação.



NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 03 – Vista do pórtico de entrada e bilheteria.



Foto 04 – Vista do campo de futebol.



(Handwritten signature)

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 05 – Vista da Arquibancada e dos respectivos acessos e do Alambrado.



Foto 06 – Vista de um dos Vestiários.



(Handwritten signature)

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 07 – Vista do Túnel de acesso ao campo de jogo.



Foto 06 – Vista da entrada das delegações.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0