



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
14/02/2023

<b>Município</b> Itacaré	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	<b>Responsável</b> Antônio Mário Damasceno
<b>Contato</b> Paulo Roberto Alves dos Santos	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Centro de Treinamento de Surf localizado no Município de Itacaré/ Ba

**Endereço**  
Sede do Município Itacaré/ Ba

<b>Convênio</b> 66/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0002253-75	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 11/06/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 583.868,96	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 273.631,06

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Itacaré, onde foi vistoriada a obra de Construção de Centro de Treinamento de Surf, município de Itacaré, objeto do convênio nº 66/22 no valor de R\$583.868,96 (quinhentos e oitenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.470,40	20.470,40	100,00%	40.940,80	20.470,40	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	16.184,21	16.184,21	100,00%	32.368,42	16.184,21	50,00%
INFRA E SUPERESTRUTURA (SAPATAS, TOCOS, VIGAS, PILARES E LAJES)	60.755,03	121.510,06	200,00%	121.510,06	121.510,06	100,00%
COBERTURA	31.742,22	31.742,22	100,00%	63.484,43	31.742,22	50,00%
ALVENARIA	19.072,97	38.145,93	200,00%	38.145,93	38.145,93	100,00%
ESQUADRIAS	24.368,64		0,00%	48.737,27	0,00	0,00%
REVESTIMENTOS (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)	32.009,68	28.158,29	87,97%	64.019,35	28.158,29	43,98%
PISO	50.622,87	79.468,90	156,98%	101.245,74	79.468,90	78,49%
PINTURAS (PAREDES EXTERNA, INTERNA E ESQUADRIAS), VERNIZ (FORRO)	0,00	0,00	0,00%	15.180,25	0,00	0,00%
LOUÇAS E METAIS	0,00	0,00	0,00%	8.914,23	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18405,04	13.007,10	70,67%	18.405,04	13.007,10	70,67%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00	11.354,16	0,00%	18.392,04	11.354,16	61,73%
LIMPEZA FINAL	0,00	0,00	0,00%	650,40	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>273.631,06</b>	<b>360.041,27</b>	<b>131,58%</b>	<b>583.868,96</b>	<b>360.041,27</b>	<b>61,66%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 66/22, no valor de R\$ 273.631,06 (duzentos e setenta e três mil e seiscentos e trinta e um reais e seis centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  15/02/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Centro de Treinamento de Surf, Município de Itacaré, Convênio 66/22.**

**Foto 01 – Finalização da cobertura.**



**Foto 02 – Execução do revestimento externo.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Construção de Centro de Treinamento de Surf, Município de Itacaré, Convênio 66/22.**

**Foto 03 – Instalação do reservatório superior.**



**Foto 04 – Execução do DECK de madeira.**



*Antonio*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU N° A-12275-0