



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE.
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
19/12/2022

Município Bom Jesus da Serra	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra	Responsável Jornando Vilasboas Alves
Contato Carine Santana do Carmo	Cargo Arquiteta

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 34/22	Processo 069.1479.2022.0001277-99	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
--------------------------	---	------------------------------------	--

Publicação no D.O.E 14/05/2022	Valor do Convênio R\$ 972.677,56	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 477.811,93
--	--	--

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Bom Jesus da Serra, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Bom Jesus da Serra, objeto do convênio nº 34/22 no valor de R\$ 972.677,56 (novecentos e setenta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	9.541,36	57,68%	33.082,72	26.082,72	78,84%
SERVIÇOS PRELIMINARES	43.224,04		0,00%	86.448,08	86.448,08	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			#DIV/0!	28.928,70	28.928,70	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4M E REDE DE PROTEÇÃO	165.745,47	135.745,47	81,90%	331.490,94	303.859,75	91,66%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	159.250,00	88,84%	358.500,00	354.084,23	98,77%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	44.727,34	100,00%	89.454,68	44.727,34	50,00%
PAVIMENTAÇÃO	16.448,72	16.448,72	100,00%	32.897,44	16.448,72	50,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00		0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	477.811,93	365.712,89	76,54%	972.677,56	860.579,54	88,48%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 34/22, no valor de R\$ 477.811,93 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e onze reais e noventa e três centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 29/12/2022
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bom Jesus da Serra, Convênio 34/22.

Foto 01 – Execução de pavimentação.



Foto 02 – Execução de alambrado.

