



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE.  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO**

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
27/09/2022

<b>Município</b> Bom Jesus da Serra	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio		
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra	<b>Responsável</b> Jornando Vilasboas Alves		
<b>Contato</b> Carine Santana do Carmo	<b>Cargo</b> Arquiteta		
<b>Objeto</b> Construção de Areninha 50x30m			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 34/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0001277-99	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 14/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 972.677,56	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 494.865,63

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Bom Jesus da Serra, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Bom Jesus da Serra, objeto do convênio nº 34/22 no valor de R\$ 972.677,56 (novecentos e setenta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi constatado que a obra esta em andamento. Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	43.224,04	86.448,08	200,00%	86.448,08	86.448,08	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	28.928,70	28.928,70	100,00%	28.928,70	28.928,70	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4M E REDE DE PROTEÇÃO	165.745,47	138.114,28	83,33%	331.490,94	138.114,28	41,66%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	53.775,00	30,00%	358.500,00	53.775,00	15,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	0,00	0,00%	89.454,68	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	16.448,72	0,00	0,00%	32.897,44	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>494.865,63</b>	<b>323.807,42</b>	<b>65,43%</b>	<b>972.677,56</b>	<b>323.807,42</b>	<b>33,29%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 34/22, no valor de R\$ 494.865,63 (quatrocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>06/10/2022</b>
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º 12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bom Jesus da Serra, Convênio 34/22.**

**Foto 01 – Lançamento de camada de brita para execução de base da grama sintética.**



**Foto 02 – Execução de Alambrado.**



*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N° A-12275-0