



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE.  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
13/04/2023

<b>Município</b> Bom Jesus da Serra	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio		
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra	<b>Responsável</b> Jornando Vilasboas Alves		
<b>Contato</b> Carine Santana do Carmo	<b>Cargo</b> Arquiteta		
<b>Objeto</b> Construção de Areninha 50x30m			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 34/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0001277-99	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 14/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 972.677,56	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 477.811,93

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Bom Jesus da Serra, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Bom Jesus da Serra, objeto do convênio nº 34/22 no valor de R\$ 972.677,56 (novecentos e setenta e dois mil e seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foi constatado que a obra está em andamento. Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	9.541,36	57,68%	33.082,72	26.082,72	78,84%
SERVIÇOS PRELIMINARES	43.224,04		0,00%	86.448,08	86.448,08	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			#DIV/0!	28.928,70	28.928,70	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4M E REDE DE PROTEÇÃO	165.745,47	155.745,47	93,97%	331.490,94	323.859,75	97,70%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	159.250,00	88,84%	358.500,00	354.084,23	98,77%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	43.727,34	97,76%	89.454,68	63.727,34	71,24%
PAVIMENTAÇÃO	16.448,72	16.448,72	100,00%	32.897,44	32.897,44	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00		0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>477.811,93</b>	<b>384.712,89</b>	<b>80,52%</b>	<b>972.677,56</b>	<b>916.028,26</b>	<b>94,18%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 34/22, no valor de R\$ 477.811,93 (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e onze reais e noventa e três centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  14/04/2023
<b>Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU N.º 12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bom Jesus da Serra, Convênio 34/22.**

**Foto 01 – Pavimentação E Poste.**



**Foto 02 – Grama sintética e Alambrado'**

