



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
29/05/2023

<b>Município</b> Cravolândia	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Cravolândia	<b>Responsável</b> Ivete Soares Teixeira Araújo
<b>Contato</b> Vinicius Corbiniano Monteiro Lemos	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 09/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000436-92	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 26/02/22		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.091.243,79	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 345.120,72

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Cravolândia, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, município de Cravolândia, objeto do convênio nº 09/22 no valor de R\$ 1.091.243,79 (um milhão e noventa e um mil e duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.613,76	7.613,76	100,00%	22.841,28	15.227,52	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES				25.227,59	25.227,59	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM COMPRIMENTO DE 163,00M E ALTURA DE 2,40M	72797,16	72.797,16	100,00%	181.992,89	72.797,16	40,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	153.014,27	112.675,98	73,64%	255.023,79	112.675,98	44,18%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL				299.864,06	151.550,98	50,54%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	91997,09	59.996,29	65,22%	183.994,18	59.996,29	32,61%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS				31.631,25	31.631,25	100,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	19698,44	0,00	0,00%	78.793,75	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO		0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>345.120,72</b>	<b>253.083,19</b>	<b>73,33%</b>	<b>1.091.243,79</b>	<b>469.106,77</b>	<b>42,99%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 09/22, no valor de R\$ 345.120,72 (trezentos e quarenta e cinco mil e cento e vinte reais e setenta e dois centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>30/05/2023</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,  
Convênio 09/22.**

**Foto 01 – ALAMBRADO.**



**Foto 02 – Execução do vestiário.**



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,  
Convênio 09/22.**

**FOTO 03 – VESTIARIO ÁREA INTERNA.**



**FOTO 04 - POSTES**

