



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
16/11/2023

Município Cravolândia		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Cravolândia		Responsável Ivete Soares Teixeira Araújo	
Contato Vinicius Corbiniano Monteiro Lemos		Cargo Engenheiro	
Objeto Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo			
Endereço Sede do Município			
Convênio 09/22	Processo 069.1479.2022.0000436-92	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 26/02/22		Valor do Convênio R\$ 1.091.243,79	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 330.781,65

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Cravolândia, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, município de Cravolândia, objeto do convênio nº 09/22 no valor de R\$ 1.091.243,79 (um milhão e noventa e um mil e duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.613,76	7.613,76	100,00%	22.841,28	22.841,28	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				25.227,59	25.227,59	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM COMPRIMENTO DE 163,00M E ALTURA DE 2,40M	109195,73	109.195,73	100,00%	181.992,89	181.992,89	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	51.004,76	51.004,76	100,00%	255.023,79	255.023,79	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL				299.864,06	299.864,06	100,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	91997,09	82.670,78	89,86%	183.994,18	174.667,87	94,93%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS				31.631,25	31.631,25	100,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	59095,31	30550,34	51,70%	78.793,75	50.239,78	63,76%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	11875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	330.781,65	292.910,37	88,55%	1.091.243,79	1.053.363,51	96,53%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 09/22, no valor de R\$ 330.781,65 (Trezentos e trinta mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança	Cargo Analista Técnico	Data do Relatório 17/11/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/ Cadastro Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Almeida Brantes
Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.

Foto 01 – Vista do vestiário



Foto 02 – Vista dos refletores



[Handwritten signature]

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.**

FOTO 03 – Vista do vestiário



FOTO 04 – Vista do sanitário



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]