



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
21/11/2022

Município Cravolândia	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Cravolândia	Responsável Ivete Soares Teixeira Araújo
Contato Vinicius Corbiniano Monteiro Lemos	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo

Endereço
Sede do Município

Convênio 09/22	Processo 069.1479.2022.0000436-92	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 26/02/22		Valor do Convênio R\$ 1.091.243,79	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 415.341,42

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Cravolândia, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, município de Cravolândia, objeto do convênio nº 09/22 no valor de R\$ 1.091.243,79 (um milhão e noventa e um mil e duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.613,76	7.613,76	100,00%	22.841,28	7.613,76	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	25.227,59	25.227,59	100,00%	25.227,59	25.227,59	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM COMPRIMENTO DE 163,00M E ALTURA DE 2,40M	0,00	26.645,76	100,00%	181.992,89	26.645,76	14,64%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	51.004,76	112.675,98	220,91%	255.023,79	112.675,98	44,18%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	299.864,06	87.411,02	29,15%	299.864,06	87.411,02	29,15%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	0,00	59.946,29	0,00%	183.994,18	59.946,29	32,58%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	31631,25	26.886,56	85,00%	31.631,25	26.886,56	85,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00%	78.793,75	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	415.341,42	346.406,96	83,40%	1.091.243,79	346.406,96	31,74%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 09/22, no valor de R\$ 415.341,42 (quatrocentos e quinze mil e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 29/11/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.**

Foto 01 – Execução do Sanitário Público.



Foto 02 – Execução do vestiário.



A

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.**

Foto 03 – Madeiramento para execução de telhado no vestiário.



Foto 04 – Implantação do sistema de iluminação.



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.**

Foto 05 – Banco de reserva em policarbonato.



Foto 06 – Execução de mureta para alambrado.



Antonio
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0