



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
11/07/2023

Município Cravolândia	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Cravolândia	Responsável Ivete Soares Teixeira Araújo
Contato Vinicius Corbiniano Monteiro Lemos	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo

Endereço
Sede do Município

Convênio 09/22	Processo 069.1479.2022.0000436-92	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 26/02/22		Valor do Convênio R\$ 1.091.243,79	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 345.120,72

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Cravolândia, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, município de Cravolândia, objeto do convênio nº 09/22 no valor de R\$ 1.091.243,79 (um milhão e noventa e um mil e duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.613,76	7.613,76	100,00%	22.841,28	22.841,28	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				25.227,59	25.227,59	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM COMPRIMENTO DE 163,00M E ALTURA DE 2,40M	72797,16	72.797,16	100,00%	181.992,89	155.340,34	85,36%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	153.014,27	153.014,27	100,00%	255.023,79	204.019,03	80,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL				299.864,06	203.564,34	67,89%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	91997,09	91.997,09	100,00%	183.994,18	91.997,09	50,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS				31.631,25	31.631,25	100,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	19698,44	19698,44	100,00%	78.793,75	19.698,44	25,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO		0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	345.120,72	345.120,72	100,00%	1.091.243,79	754.319,36	69,12%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 09/22, no valor de R\$ 345.120,72 (Trezentos e quarenta e cinco mil cento e vinte reais e setenta e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 12/007/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.**

Foto 01 – ALAMBRADO.



Foto 02 – Execução do vestiário.



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.**

FOTO 03 – VESTIARIO ÁREA INTERNA.



FOTO 04 - POSTES

