



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
26/04/2023

Município Ibirapitanga	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ibirapitanga	Responsável Junilson Batista Gomes
Contato Lorena Oliveira Barcelos	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 40/22	Processo 069.1479.2022.0000750-39	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 17/05/2022		Valor do Convênio 554.621,33	Valor da Parcela Vistoriada 273.614,49

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ibirapitanga, onde foi vistoriada a obra de Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, município de Ibirapitanga, objeto do convênio nº 40/22 no valor de R\$ 554.621,33 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e trinta e três centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.374,96	8.374,96	100,00%	16.749,92	8.374,96	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.890,24	4.890,24	100,00%	4.890,24	4.890,24	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA						
PINTURA DO ESTÁDIO (MURO, VESTIÁRIO E	26.600,00		0,00%	53.200,00	6.600,00	12,41%
REFORMA DO VESTIÁRIO E SANITÁRIO						
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA	235.441,17	15.441,17	6,56%	470.882,33	5.441,17	1,16%
ARQUIBANCADA						
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO						
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA						
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL				8.125,00		0,00%
LIMPEZA GERAL						
TOTAL	275.306,37	28.706,37	10,43%	553.847,49	25.306,37	4,57%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 40/22, no valor de R\$ 273.614,49 (Duzentos e setenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 27/04/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, Município de Ibirapitanga, Convênio 40/22.

Foto 01 – iniciando a fundação da cobertura.



Foto 02 – Arquibancada.



Relatório Fotográfico da Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, Município de Ibirapitanga, Convênio 40/22.

Foto 03 - Ferragens da Arquibancada.



Foto 04 - Arquibancada.

