



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
01/11/2023

<b>Município</b> Ibirapitanga	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Ibirapitanga	<b>Responsável</b> Junilson Batista Gomes
<b>Contato</b> Lorena Oliveira Barcelos	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 40/22	<b>Processo</b> 069.1479.2023.0004179-76	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 17/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> 692.847,85	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 273.614,49

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Ibirapitanga, onde foi vistoriada a obra de Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, município de Ibirapitanga, objeto do convênio nº 40/22 no valor de R\$ 692.847,85 (Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.270,68	8.270,68	100,00%	16.541,36	8.270,68	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.482,64	4.482,64	100,00%	4.482,64	4.482,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA EXISTENTE	235.441,17	260.861,17	110,80%	609.108,85	260.861,17	42,83%
PINTURA DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	25.420,00		0,00%	50.840,00	-	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO				11.875,00	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>273.614,49</b>	<b>273.614,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>692.847,85</b>	<b>273.614,49</b>	<b>39,49%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 40/22, no valor de R\$ 273.614,49 (Duzentos e setenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

<b>Responsável</b> Vinicius Lôbo Teixeira 	<b>Vinicius Lôbo Teixeira</b> Assessor Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDESB	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Assessor Técnico Nível-B	<b>Data do Relatório</b>  03/11/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antônio Almeida Brantes 			

**Luiz Antonio Brantes**  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, Município de Ibirapitanga, Convênio 40/22.

Foto 01 – Vista 01 da fundação em estacas da cobertura metálica:



Foto 02 – Vista 02 da fundação em estacas da cobertura metálica:



*(Assinaturas manuscritas em azul)*

Relatório Fotográfico da Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, Município de Ibirapitanga, Convênio 40/22.

Foto 03 – Vista 03 da fundação em estacas da cobertura metálica:



Foto 04 – Vista 04 da fundação em estacas da cobertura metálica:



20