



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/10/2022

Município Ibitiara	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ibitiara	Responsável Wilson dos Santos Souza
Contato Billy Douglas Rocha Pereira	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m

Endereço
Sede do Município

Convênio 38/22	Processo 069.1479.2022.0001073-30	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 17/05/2022		Valor do Convênio R\$ 530.791,60	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 282.373,34

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ibitiara, onde foi vistoriada a obra de Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, município de Ibitiara, objeto do convênio nº 38/22 no valor de R\$ 530.791,60 (quinhentos e trinta mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	51.174,07	7.034,13	13,75%	51.174,07	7.034,13	13,75%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (30x17M)	102.899,33	103.429,68	100,52%	154.348,99	103.429,68	67,01%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM COMPRIMENTO COM 94,00M E ALTURA COM 3.50M	55.945,46	87.042,53	155,58%	167.836,38	87.042,53	51,86%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	55.813,12	47.381,76	84,89%	83.719,68	47.381,76	56,60%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	R\$ 21.198,85	100,00%	25.852,25	21.198,85	82,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	2.902,51	0,00	0,00%
TOTAL	282.373,34	282.628,31	100,09%	530.791,60	282.628,31	53,25%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 38/22, no valor de R\$ 282.373,34 (duzentos e oitenta e dois mil e trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 07/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Ibitiara, Convênio 38/22.

Foto 01 – Execução de piso intertravado e alambrado.



Foto 02 – Piso da quadra.



A

Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Ibitiara, Convênio 38/22.

Foto 03 – Execução de pavimentação, alambrado e iluminação.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0