



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
14/04/2023

<b>Município</b> Ibitiara	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Ibitiara	<b>Responsável</b> Wilson dos Santos Souza
<b>Contato</b> Billy Douglas Rocha Pereira	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 38/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0001073-30	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 2ª Parcela
--------------------------	---	------------------------------------	--

<b>Publicação no D.O.E</b> 17/05/2022	<b>Valor do Convênio</b> R\$ 530.791,60	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 248.418,26
--	--	--

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Ibitiara, onde foi vistoriada a obra de Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, município de Ibitiara, objeto do convênio nº 38/22 no valor de R\$ 530.791,60 (quinhentos e trinta mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	33.082,72	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00%	51.174,07	51.174,07	100,00%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (30x17M)	51.449,66	51.449,00	100,00%	154.348,99	154.348,99	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM COMPRIMENTO COM 94,00M E ALTURA COM 3.50M	111.890,92	110.890,92	99,11%	167.836,38	166.836,38	99,40%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED	27.906,56	27.906,56	100,00%	83.719,68	83.719,68	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	25852,25	25.852,25	100,00%	25.852,25	25.852,25	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	10.875,00	91,58%	11.875,00	10.875,00	91,58%
LIMPEZA GERAL	2902,51	1.902,51	65,55%	2.902,51	1.902,51	65,55%
<b>TOTAL</b>	<b>248.418,26</b>	<b>245.417,60</b>	<b>98,79%</b>	<b>530.791,60</b>	<b>527.791,60</b>	<b>99,43%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 38/22, no valor de R\$ 248.418,26 (duzentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b> 17/04/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Ibitiara, Convênio 38/22.**

**Foto 01 – Execução de piso intertravado.**



.e

**Foto 02 – ILUMINAÇÃO.**



*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU N° A-12273-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Quadra Poliesportiva 30x17m, Município de Ibitiara, Convênio 38/22.**

**oto 03 – TOTEM.**



*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Ced. 68.520.107-9  
CAU N° A-12275-0