



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
24/10/2022

Município Irajuba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Irajuba	Responsável Antônio Oliveira Sampaio
Contato Ícaro Oliveira Sampaio	Cargo Engenheiro

Objeto
Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol

Endereço
Sede do Município

Convênio 02/22	Processo 069.1479.2022.0000032-16	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/02/2022		Valor do Convênio R\$1.904.621,28	Valor da Parcela Vistoriada R\$651.713,89

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Irajuba, onde foi vistoriada a obra de Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol, município de Irajuba, objeto do convênio nº 02/22 no valor de R\$ 1.904.621,28 (um milhão e novecentos e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.980,48	16.980,48	100,00%	50.941,44	16.980,48	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	15.168,32	7.584,16	50,00%	30.336,63	7.584,16	25,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	365.540,05	0,00	0,00%	1.096.620,15	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA DE 2,40M	50.195,41	5.110,72	10,18%	150.586,23	5.110,72	3,39%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C 3	83.642,67	0,00	0,00%	250.928,02	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	74.209,89	0,00	0,00%	222.629,67	0,00	0,00%
REFORMA DO MURO	45.977,08	37.800,00	0,00%	91.954,14	37.800,00	41,11%
INSTALAÇÃO DO TOTEM	0,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
TOTAL	651.713,89	67.475,36	10,35%	1.904.621,28	67.475,36	3,54%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 02/22, no valor de R\$ 651.713,89 (seiscentos e cinquenta e um mil e setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 17/11/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol, Município de Irajuba, Convênio 02/22.

FOTO 01- Construção de muro.



FOTO 02 – Execução de fundação do alambrado.



Abraão
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0