



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
21/11/2022

<b>Município</b> Irajuba	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Irajuba	<b>Responsável</b> Antônio Oliveira Sampaio
<b>Contato</b> Ícaro Oliveira Sampaio	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 02/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000032-16	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 18/02/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$1.904.621,28	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$651.713,89

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Irajuba, onde foi vistoriada a obra de Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol, município de Irajuba, objeto do convênio nº 02/22 no valor de R\$ 1.904.621,28 (um milhão e novecentos e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.980,48	16.980,48	100,00%	50.941,44	16.980,48	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	15.168,32	15.168,32	100,00%	30.336,63	15.168,32	50,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	365.540,05	0,00	0,00%	1.096.620,15	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA DE 2,40M	50.195,41	42.214,33	84,10%	150.586,23	42.214,33	28,03%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C 3	83.642,67	0,00	0,00%	250.928,02	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	74.209,89	16.350,70	22,03%	222.629,67	16.350,70	7,34%
REFORMA DO MURO	45.977,08	52.920,00	0,00%	91.954,14	52.920,00	57,55%
INSTALAÇÃO DO TOTEM	0,00	0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
TOTAL	651.713,89	143.633,83	22,04%	1.904.621,28	143.633,83	7,54%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 02/22, no valor de R\$ 651.713,89 (seiscentos e cinquenta e um mil e setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b> 29/11/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**FOTO 01- Construção de muro.**



**FOTO 02 – Execução de alambrado.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Futebol, Município de Irajuba, Convênio 02/22.**

**FOTO 03 – Execução de gabarito e escavação para construção de arquibancada.**



*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU N° A-12275-0