



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
27/11/2023

Município Maracás	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Maracás	Responsável Uilson Venâncio Gomes de Novaes		
Contato Flavio Gondim Oliva Santana	Cargo Engenheiro		
Objeto Construção do Complexo Esportivo			
Endereço Sede do Município			
Convênio 61/22	Processo 069.1479.2022.0002162-01	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 03/06/2022		Valor do Convênio 1.422.076,05	Valor da Parcela Vistoriada 477.027,52

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Maracás, onde foi vistoriada a obra de Construção do Complexo Esportivo, município de Maracás, objeto do convênio nº 61/22 no valor de R\$ 1.422.076,05 (um milhão e quatrocentos e vinte e dois mil e setenta e seis reais e cinco centavos) Obra caminhando lentamente.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.644,83	3.644,83	100,00%	10.934,48	7.289,66	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES				12.972,43	12.972,43	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 42X22M	190.243,82	95.650,30	50,28%	570.731,47	285.894,12	50,09%
PAVIMENTAÇÃO (PASSEIO EM INTERTRAVADO)	62.492,89	22.550,50	36,08%	124.985,78	22.550,50	18,04%
CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL				61.077,58	30.540,00	50,00%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA VÔLEI DE ÁREA 20X10M				104.313,87	91.530,34	87,75%
CONSTRUÇÃO DE DOIS QUIOSQUES 5X5M				46.951,32	40.350,35	85,94%
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				23.773,52	10.525,00	44,27%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	94.379,57	94.379,57	100,00%	188.759,14	94.379,57	50,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM 2 RAIAS	126.266,41	61.350,35	48,59%	126.266,41	61.350,35	48,59%
IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0,00	0,00	0,00%	42.391,98	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DO COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00%	97.043,07	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	477.027,52	277.575,55	58,19%	1.422.076,05	657.382,32	46,23%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não concluída a 2ª parcela do convênio nº 61/22, no valor de R\$ 477.027,52 (Quatrocentos e setenta e sete mil, vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança	Cargo Analista técnico	Data do Relatório 28/11/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/ Cadastro Arquiteto CAU-BA n. 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Construção do Complexo Esportivo, Município de Maracás, Convênio 61/22.

FOTO 1 Vista da quadra de vôlei



Foto 02-Vista da Areninha



[Assinatura]

[Assinatura]

Relatório Fotográfico da Construção do Complexo Esportivo, Município de Maracás, Convênio 61/22.

Foto 03- Vista da pavimentação



Foto 04—Vista da pavimentação



Luiz Antônio B. antes
Luiz ANTÔNIO B. antes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0