



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
**RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO**

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
08/05/2023

|   |   |
|---|---|
| <b>Município</b><br>Maracás                           | <b>Assunto</b><br>Vistoria de Convênio                |
| <b>Interessado</b><br>Prefeitura Municipal de Maracás | <b>Responsável</b><br>Uilson Venâncio Gomes de Novaes |
| <b>Contato</b><br>Flavio Gondim Oliva Santana         | <b>Cargo</b><br>Engenheiro                            |

**Objeto**  
Construção do Complexo Esportivo

**Endereço**  
Sede do Município

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Convênio</b><br>61/22                 | <b>Processo</b><br>069.1479.2022.0002162-01 | <b>Nº de Parcelas</b><br>03 (três)       | <b>Parcela Vistoriada</b><br>3º Vistoria da 1ª Parcela |
| <b>Publicação no D.O.E</b><br>03/06/2022 |   | <b>Valor do Convênio</b><br>1.422.076,05 | <b>Valor da Parcela Vistoriada</b><br>442.977,37       |

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Maracás, onde foi vistoriada a obra de Construção do Complexo Esportivo, município de Maracás, objeto do convênio nº 61/22 no valor de R\$ 1.422.076,05 (um milhão e quatrocentos e vinte e dois mil e setenta e seis reais e cinco centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS  | 1ª PARCELA        |                   |                | CONVÊNIO            |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
|   | Valor Parc.       | Valor Exec.       | Perc. (%)      | Valor Total         | Valor Exec.       | Porc. (%)     |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   | 3.644,83          | 3.644,83          | 100,00%        | 10.934,48           | 3.644,83          | 33,33%        |
| SERVIÇOS PRELIMINARES   | 12.972,43         | 12.972,43         | 100,00%        | 12.972,43           | 12.972,43         | 100,00%       |
| CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 42X22M   | 190.243,82        | 190.243,82        | 100,00%        | 570.731,47          | 190.243,82        | 33,33%        |
| PAVIMENTAÇÃO (PASSEIO EM INTERTRAVADO)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 124.985,78          | 0,00              | 0,00%         |
| CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL   | 61.077,58         | 47.340,32         | 77,51%         | 61.077,58           | 47.340,32         | 77,51%        |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA VÔLEI DE AREIA 20X10M                                | 104.313,87        | 104.313,87        | 100,00%        | 104.313,87          | 104.313,87        | 100,00%       |
| CONSTRUÇÃO DE DOIS QUIOSQUES 5X5M   | 46.951,32         | 40.123,56         | 85,46%         | 46.951,32           | 40.123,56         | 85,46%        |
| CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE  | 23.773,52         | 23.773,52         | 100,00%        | 23.773,52           | 23.773,52         | 100,00%       |
| CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE  | 0,00              | 115.650,54        | 0,00%          | 188.759,14          | 115.650,54        | 61,27%        |
| CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM 2 RAIAS                              | 0,00              | 22.457,56         | 0,00%          | 126.266,41          | 22.457,56         | 17,79%        |
| IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 42.391,98           | 0,00              | 0,00%         |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DO COMPLEXO ESPORTIVO | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 97.043,07           | 0,00              | 0,00%         |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 11.875,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>442.977,37</b> | <b>560.520,45</b> | <b>126,53%</b> | <b>1.422.076,05</b> | <b>560.520,45</b> | <b>39,42%</b> |

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 61/22, no valor de R\$ 442.977,37 (quatrocentos e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Responsável</b><br>Luiz Antonio Almeida Brantes                                  | <b>Cargo / CREA/Cadastro</b><br>Arquiteto<br>CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | <b>Data do Relatório</b><br><br>09/05/2023 |
| <b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b><br>Luiz Antonio Almeida Brantes |   |  |

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção do Complexo Esportivo, Município de Maracás, Convênio 61/22.**

**FOTO 1-**



Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69 520 107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção do Complexo Esportivo, Município de Maracás, Convênio 61/22.  
Foto 02-**



*Brantes*

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU N.º A-12275-0