



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
12/06/2023

| | |
|---|---|
| Município Miguel Calmon | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Miguel Calmon | Responsável José Ricardo Leal Requião |
| Contato José Mario Pereira Queiroz | Cargo Engenheiro |

Objeto
Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|--|---|--|--|
| Convênio 35/22 | Processo 069.1474.2022.0001585-82 | Nº de Parcelas 02 (duas) | Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela |
| Publicação no D.O.E 14/05/2022 | | Valor do Convênio R\$ 618.652,32 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 281.862,94 |

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Miguel Calmon, onde foi vistoriada a obra de Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato, município de Miguel Calmon, objeto do convênio nº 35/22 no valor de R\$ 618.652,32 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 2ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 19.547,44 | 9.547,44 | 48,84% | 39.094,88 | 29.321,16 | 75,00% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 80.428,48 | 80.428,48 | 100,00% |
| CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA | 236.813,46 | 71.044,04 | 30,00% | 473.626,92 | 307.857,50 | 65,00% |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL | 11.875,00 | 0,00 | 0,00% | 11.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 268.235,90 | 80.591,48 | 30,05% | 605.025,28 | 417.607,14 | 69,02% |

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 35/22, no valor de R\$ 281.862,94 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

| | | |
|---|---|--|
| Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes | Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | Data do Relatório 13/06/2023 |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes | | |


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato,
Município de Miguel Calmon, Convênio 35/22.**

Foto 01 – Vista em frente a arquibancada.



Foto 02 – lateral do campo.



**Relatório Fotográfico da Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato,
Município de Miguel Calmon, Convênio 35/22.**

Foto 3 – lateral do campo .



FOTO 4 – fundo do campo.

