



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
31/07/2023

<b>Município</b> Miguel Calmon	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Miguel Calmon	<b>Responsável</b> José Ricardo Leal Requião
<b>Contato</b> José Mario Pereira Queiroz	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 35/22	<b>Processo</b> 069.1474.2022.0001585-82	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 14/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 618.652,32	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 281.862,94

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Miguel Calmon, onde foi vistoriada a obra de construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato, município de Miguel Calmon, objeto do convênio nº 35/22 no valor de R\$ 618.652,32 (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	19.547,44	9.547,44	48,84%	39.094,88	29.321,16	75,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				80.428,48	80.428,48	100,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA	236.813,46	213.132,11	90,00%	473.626,92	449.945,57	95,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	11.875,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	268.235,90	222.679,55	83,02%	605.025,28	559.695,21	92,51%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 35/22, no valor de R\$ 281.862,94 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

<b>Responsável</b> Carlos A.C. de Oliveira	<b>Cargo</b> Analista Técnico.	<b>Data do Relatório</b>  01/08/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nível B  
Projeto FLEM/SUDES8

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 68 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato,  
Município de Miguel Calmon, Convênio 35/22.**

**Foto 01 – Vista em frente a arquibancada.**



**Foto 02 – fundo do campo.**



*Carlos Antonio Carvalho de Oliveira*  
Carlos Antonio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nível B  
Projeto FLEM/SUDES8

*Luz Antonio Brentos*  
Luz Antonio Brentos  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de pista de caminhada no entorno do campo do Estádio João Liberato,  
Município de Miguel Calmon, Convênio 35/22.**

Foto 3 – lateral do campo .



FOTO 4 – fundo do campo.



*Carlos Antonio Carvalho de Oliveira*  
Carlos Antonio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nível B  
Projeto FLEM/SUDES8

*Luz Antonio Brantes*  
Luz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0