

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOES ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria 12/05/2023

Município Piraí do Norte	Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Piraí do Norte	Responsável Ulysses Araújo de Menezes Veiga	
Contato Verena Menezes Mamedio	Cargo Engenheiro	

Objeto

Reforma do Estádio de Futebol

Endereço

Sede do Município

Convênio	Processo		Nº de Parcelas	Parcela Vistoriada	
29/22	069.1479.2022.0002038-19		03 (três)	5º Vistoria da 1ª Parcela	
Publicação no D.O.E		Valor do Convênio		Valor da Parcela Vistoriada	
01/06/20	022	1.9	28.101,03	655.785,91	

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Piraí do Norte, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Piraí do Norte, objeto do convênio nº 29/22 no valor de R\$ 1.928.101,03 (um milhão e novecentos e vinte e oito mil e cento e um reais e três centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Seque abaixo a planilha dos serviços:

CERVICOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
SERVIÇOS	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.289,65	7.289,65	100,00%	21.868,96	7.289,65	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	18.383,25	18.383,25	100,00%	18.383,25	18.383,25	100,00%
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO NATURAL	45.996,45		0,00%	91.992,90	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,50M	97.004,77		0,00%	291.014,32	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	89.180,32	115.952,12	130,02%	267.540,97	115.952,12	43,34%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	42.980,99		0,00%	128.942,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE 02 ARQUIBANCADAS COM 03 DEGRAUS E 30,00M DE COMPRIMENTO COM COBERTURA						
METÁLICA	163.799,57	111.110,00	67,83%	491.398,70	111.110,00	22,61%
BANCOS DE RESERVAS			0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DO ESTÁDIO COM COMPRIMENTO DE 360M	105.934,61	317.803,83	300,00%	317.803,83	317.803,83	100,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	65.095,66	65.095,66	100,00%	195.286,97	65.095,66	33,33%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS	20.120,64	20.120,64	100,00%	60.361,91	20.120,64	33,33%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL			0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	655.785,91	655.755,15	100,00%	1.928.101,03	655.755,15	34,01%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 29/22, no valor de R\$ 655.785,91 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório		
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes				





SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Piraí do Norte, Convênio 29/22.

Foto 01 – construção do muro.



Foto 02 - Arquibancada.





SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Piraí do Norte, Convênio 29/22.

Foto 03 - Construção do vestiário, área externa.



Foto 04 - vestiário área interna.



