



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/05

Data da Vistoria
15/01/2024

Município Santanópolis	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Santanópolis.	Responsável Gilson Cerqueira Almeida
Contato Osvaldo Cléber Almeida de Santana	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio de Futebol

Endereço
Sede do Município

Convênio 36/22	Processo 069.1479.2022.0001431-31	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022		Valor do Convênio R\$ 1.190.722,46	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 415.442,08.

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Santanópolis, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Santanópolis, objeto do convênio nº 36/22 no valor de R\$ 1.190.722,46 (um milhão e cento e noventa mil e setecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.027,57	11.027,57	100,00%	33.082,72	33.082,72	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	31.854,36	31.854,36	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO E FECHAMENTO DOS ACESSOS COM ALTURA DE 2,40M	191.607,73	191.607,73	100,00%	654.891,15	654.891,15	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E 30,00M COM COBERTURA METÁLICA	92.780,68	92.780,68	100,00%	278.342,04	278.342,04	100,00%
REFORMA DO VESTIÁRIO EXISTENTE	29683,53	29.683,53	100,00%	59.367,06	59.367,06	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	35625,00	35.625,00	100,00%	35.625,00	35.625,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	42842,57	42.842,57	100,00%	85.685,13	85.685,13	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	11.875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	415.442,08	415.442,08	100,00%	1.190.722,46	1.190.722,46	100,00%

OBS: os valores dos itens suprimidos (nivelamento do gramado e sistema de iluminação), foram distribuídos nos itens construção de alambrado e reforma do vestiário.

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 3ª parcela do convênio nº 36/22, no valor de R\$ 415.442,08 (quatrocentos e quinze mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos).

Responsável Carlos A. C. Oliveira.	Cargo / Analista Técnico.	Data do Relatório 16/01/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brandes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES

Luiz Antonio Brandes
Coordenador de Obras

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

Foto 01 – Execução da Arquibancada.



Foto 02 – Execução da Reforma vestiário área externa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

Foto 03 – Execução da Reforma do Vestiário área interna.



Foto 04 – Execução do Alambrado.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

Foto 05 – Execução do banco de reservas.



Foto 05 – Execução da pavimentação.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

FOTO 06 - TOTEM

