



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/03/2023

Município Santanópolis	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Santanópolis	Responsável Gilson Cerqueira Almeida
Contato Osvaldo Cléber Almeida de Santana	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio de Futebol

Endereço
Sede do Município


Convênio 36/22	Processo 069.1479.2022.0001431-31	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022		Valor do Convênio R\$ 1.190.722,46	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 445.796,76.

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Santanópolis, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Santanópolis, objeto do convênio nº 36/22 no valor de R\$ 1.190.722,46 (um milhão e cento e noventa mil e setecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.027,57	11.027,57	100,00%	33.082,72	22.055,14	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	31.854,36	31.854,36	100,00%
NIVELAMENTO DO GRAMADO NATURAL	77.854,69	77.854,69	100,00%	155.709,37	77.854,69	50,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO E FECHAMENTO DOS ACESSOS COM ALTURA DE 2,40M	115.966,32	115.966,32	100,00%	347.898,98	263.251,67	75,67%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO ALTERNATIVO	66.545,40	66.545,40	100,00%	133.090,80	66.545,40	50,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E 30,00M COM COBERTURA METÁLICA	92.780,68	92.780,68	100,00%	278.342,04	185.561,36	66,67%
REFORMA DO VESTIÁRIO EXISTENTE	38779,53	38.779,53	100,00%	77.559,06	38.779,53	50,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00		0,00%	35.625,00	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	42842,57	42.842,57	100,00%	85.685,13	42.842,57	50,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00		0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	445.796,76	445.796,76	100,00%	1.190.722,46	728.744,72	61,20%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 36/22, no valor de R\$ 445.796,76 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 16/03/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

Foto 01 – Execução da Arquibancada.



Foto 02 – Execução da Reforma vestiário área externa.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520-107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

Foto 03 – Execução da Reforma do Vestiário área interna.



Foto 04 – Execução do Alambrado.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Santanópolis, Convênio 36/22.

Foto 05 – Execução do banco de reservas.



Foto 05 – Execução da pavimentação.

