



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/10/2022

Município Itajuípe	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	Responsável Antônio Mário Damasceno
Contato Patrick Olberan Monteiro	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró Localizado no Município de Itajuípe/ Ba

Endereço
Sede do Município Itajuípe/ Ba

Convênio 53/22	Processo 069.1475.2022.0001675-54	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 21/05/2022		Valor do Convênio R\$ 454.741,90	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 226.456,23

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Itajuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró, município de Itajuípe, objeto do convênio nº 53/22 no valor de R\$ 454.741,90 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.467,24	5.467,24	100,00%	10.934,48	5.467,24	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	10.045,55	10.045,55	100,00%	10.045,55	10.045,55	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	165.509,76	123.647,90	74,71%	331.019,52	123.647,90	37,35%
PINTURA GERAL	45.433,68	90.867,35	200,00%	90.867,35	90.867,35	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	226.456,23	230.028,04	101,58%	454.741,90	230.028,04	50,58%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 53/22, no valor de R\$ 226.456,23 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 31/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró, Município de Itajuípe, Convênio 53/22.

Foto 01 – Pintura Geral.



Foto 02 – Pintura Geral.




Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0