



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da  
Vistoria  
04/10/2022

<b>Município</b> Almadina	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	<b>Responsável</b> Antônio Mário Damasceno
<b>Contato</b> Yury Alves Oliveira	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Estádio Municipal Henrique Kruschewsky

**Endereço**  
Sede do Município de Almadina

<b>Convênio</b> 57/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001853-74	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 01/06/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 553.795,24	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 282.234,57

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Almadina, onde foi vistoriada a obra de Estádio Municipal Henrique Kruschewsky, município de Almadina, objeto do convênio nº 57/22 no valor de R\$553.795,24 (quinhentos e cinquenta e três mil e setecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.803,44	7.803,44	100,00%	15.606,88	7.803,44	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.932,59	12.932,59	100,00%	12.932,59	12.932,59	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	217.436,01	259,60	0,12%	326.154,02	259,60	0,08%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M COM ACESSIBILIDADE	44.062,53	62.760,85	142,44%	88.125,07	62.760,85	71,22%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS	0,00	0,00	0,00%	67.470,43	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>282.234,57</b>	<b>83.756,48</b>	<b>29,68%</b>	<b>553.795,24</b>	<b>83.756,48</b>	<b>15,12%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 57/22, no valor de R\$ 282.234,57 (duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b> 06/10/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cau nº 12275-0  
CAD. Nº A.12275-0

**Relatório Fotográfico da Estádio Municipal Henrique Kruschewsky, Município de Almadina, Convênio 57/22.**

**Foto 01 – EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA.**



**Foto 02 – EXECUÇÃO DE VALA PARA ILUMINAÇÃO.**



*Antonio Brantos*  
Luiz Antonio Brantos  
Coordenador de Obras  
Cred. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0