



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
31/05/2023

Município Santa Luzia	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Santa Luzia	Responsável Fernando Schueler Brito
Contato Adebaldo Rodrigues dos Santos	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município de Santa Luzia

Convênio 60/22	Processo 069.1474.2022.0002101-77	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
--------------------------	---	------------------------------------	--

Publicação no D.O.E 02/06/2022	Valor do Convênio R\$ 882.869,43	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 432.382,02
--	--	--

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Santa Luzia, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Santa Luzia, objeto do convênio nº 60/22 no valor de R\$ 882.869,43 (oitocentos e oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.360,44	8.360,44	100,00%	16.720,88	8.360,44	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.745,26	6.490,52	136,78%	9.490,52	6.490,52	68,39%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E CABINE DE IMPRENSA	315.979,14	315.979,14	100,00%	631.958,27	315.979,14	50,00%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS	82.454,73		0,00%	164.909,46	0,00	0,00%
REFORMA DO BAR	10.275,62		0,00%	20.551,23	0,00	0,00%
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - LOUÇAS E METAIS	10.566,83		0,00%	10.566,83	0,00	0,00%
REFORMA DA FACHADA	0,00		#DIV/0!	16.667,09	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00		#DIV/0!	12.005,15	0,00	0,00%
TOTAL	432.382,02	330.830,10	76,51%	882.869,43	330.830,10	37,47%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 60/22, no valor de R\$ 432.382,02 (quatrocentos e trinta e dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 01/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Santa Luzia, Convênio 60/22.

Foto 01 – ARQUIBANCADA.



Foto 02 – ALAMBRADO.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Santa Luzia, Convênio 60/22.

FOTO 03 e 04 – GRAMADO.

