



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
06/10/2022

<b>Município</b> Cordeiros	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Cordeiros	<b>Responsável</b> Delci Alves Luz
<b>Contato</b> Quezia Pessoa Costa	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Antônio Salomão Filho

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 42/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0001777-11	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 17/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.098.712,28	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 514.318,19

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Cordeiros, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Antônio Salomão Filho, município de Cordeiros, objeto do convênio nº 42/22 no valor de R\$ 1.098.712,28 (um milhão e noventa e oito mil e setecentos e doze reais e vinte e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.  
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM ARQUIBANCADA EXISTENTE	387.812,56	128.180,19	33,05%	775.625,12	128.180,19	16,53%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO E LANCHONETE	110.690,00	75.660,92	68,35%	221.380,00	75.660,92	34,18%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	58.200,91	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	15.815,63	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>514.318,19</b>	<b>203.841,11</b>	<b>39,63%</b>	<b>1.098.712,28</b>	<b>203.841,11</b>	<b>18,55%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 42/22, no valor de R\$ 514.318,19 (quinhentos e quatorze mil e trezentos e dezoito reais e dezenove centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  31/10/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Antônio Salomão Filho, Município de Cordeiros, Convênio 42/22.**

**Foto 01 – Execução da fundação da cobertura metálica em arquibancada existente.**



**Foto 02 – Construção de sanitário público e lanchonete.**

