



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
16/09/2022

Município Seabra	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Seabra	Responsável Fábio Miranda de Oliveira
Contato Luiz Gustavo Ramos	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas

Endereço
Sede do Município

Convênio 08/22	Processo 069.1479.2022.0000491-19	Nº de Parcelas 05 (cinco)	Parcela Vistoriada 3º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/02/2022		Valor do Convênio R\$ 4.047.702,81	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 809.540,58

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Seabra, onde foi vistoriada a obra de Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, município de Seabra, objeto do convênio nº 08/22 no valor de R\$ 4.047.702,81 (quatro milhões e quarenta e sete mil e setecentos e dois reais e oitenta e um centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE SEABRA/BA.						
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA (PADRÃO FNDE)	269.846,86	269.846,86	100,00%	1.349.234,27	269.846,86	20,00%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BARREIRINHO (PADRÃO FNDE)	269.846,86	269.846,86	100,00%	1.349.234,27	269.846,86	20,00%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO TAMBORIL (PADRÃO FNDE)	269.846,86	269.846,86	100,00%	1.349.234,27	269.846,86	20,00%
TOTAL	809.540,58	809.540,58	100,00%	4.047.702,81	809.540,58	20,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 08/22, no valor de R\$ 809.540,58 (oitocentos e nove mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 05/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, Município de Seabra, Convênio
08/22.**

Foto 01 – EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO TAMBORIL



Foto 02 – EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BARREIRINHO



**Relatório Fotográfico da Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, Município de Seabra, Convênio
08/22.**

Foto 03 – EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BOA VISTA



Luiz Antonio Brentos
Luiz Antonio Brentos
Coordenador de Obras
Ced. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0