

Município Seabra	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Seabra	Responsável Fábio Miranda de Oliveira
Contato Luiz Gustavo Ramos	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas

Endereço
Sede do Município

Convênio 08/22	Processo 069.1479.2022.0000491-19	Nº de Parcelas 05 (cinco)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/02/2022		Valor do Convênio R\$ 4.047.702,81	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 809.540,55

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Seabra, onde foi vistoriada a obra de Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, município de Seabra, objeto do convênio nº 08/22 no valor de R\$ 4.047.702,81 (quatro milhões e quarenta e sete mil e setecentos e dois reais e oitenta e um centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE SEABRA/BA.						
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA (PADRÃO FNDE)	269.846,85	72.880,34	27,01%	1.349.234,27	612.574,06	45,40%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BARREIRINHO (PADRÃO FNDE)	269.846,85	95.122,23	35,25%	1.349.234,27	634.815,95	47,05%
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO TAMBORIL (PADRÃO FNDE)	269.846,85	71.980,32	26,67%	1.349.234,27	611.674,04	45,33%
TOTAL	809.540,55	239.982,89	29,64%	4.047.702,81	1.859.064,05	45,93%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 08/22, no valor de R\$ 809.540,55 (oitocentos e nove mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 31/05/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		



Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, Município de Seabra, Convênio 08/22.

Foto 01 – EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BARREIRINHO



Relatório Fotográfico da Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, Município de Seabra, Convênio 08/22.

Foto 02 – EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO TAMBORIO



**Relatório Fotográfico da Construção de 03 (três) quadras poliesportivas cobertas, Município de Seabra, Convênio
08/22.**

Foto 03 – EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BOA VISTA

